



2020-08-19

## Skrönan - Nockebyskogen

Informationsbrev till projektets omgivning

Nummer 2, nov 2020 - jan 2021



### Allmänt

**För Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) bygger vi ett nytt område i Nockeby utefter den natursköna Drottningholmsvägen.**

Husen blir sex till antalet, med 5 våningar och kommer att rymma totalt 114 lägenheter. I tre av husen blir det garage i källarvåningen och i gårdsbyggnaden tvättstuga och gemensamhetslokal. SKB har tecknat avtal med ByggPartner om en totalentreprenad för uppförandet av Skrónan. Flerbostadshusen ligger intill Nockebyskogen och kommer att följa skogsbrynet med varsam anpassning till terrängen.





### Vad händer på bygget nu?

**Markarbeten:** Jordschakt vid hus 1 - 3 och 4 - 6

**Sprängning:** Inga fler sprängningar är i dag planerad att utföras.

**VA:** Ny Vatten och Avlopp dras under ny lokalgata till hus 1 - 6. Klart v.47

**Pålning (Borrade stålplåtar):** På grund av ändrade markförhållanden ska det nu borrar pålar även för hus 1-3, preliminär start v. 47-48 och kommer att pågå ca 8 veckor.

**Betongplatta för garage vid hus 4 - 6** är färdiggjuten,

**Grundläggning och betongplatta:** Vid hus 4 - 6 pågår Armering och gjutning för hisspropar, kantbalkar och pålfundament pågår. Hus 4 - 6 har sin sista gjutning planerad till v. 42

**Tornkran:** Monterad och klar v.44 enligt planering, ett viktigt delmål.

**Husstomme:** Start montage v. 45 hus 4 - 6 kommer att hålla på ca 38-40 veckor.

**Bodetablering:** Utökad enligt planering.

**Mätningar av vibrationer:** Vi utför och har utfört mätningar med vibrationsmätare i området och vi har inte överskridit några gränsvärden.

*Vi ligger i fas med produktionstidplanen, planerat sluttid är Q3 2022.*

*Vi tackar alla för ert tålamod och hoppas på er förståelse under genomförandet.*

Med vänliga hälsningar Projektledningen ByggPartner och SKB.

